

공사현장 작업 안전 수칙

- 모든 작업은 현장책임자의 지시에 따르고 지시없는 개인행동은 삼가 한다.
- **작업장 내에서는 안전모 및 안전화 등 안전장구류를 반드시 착용한다.**
- 고공작업시 신중하게 하고 모험적인 행동은 하지 않으며 개인안전 보호구를 반드시 착용후 작업에 임한다.
- **고층 및 추락위험이 따르는 장소에서는 안전벨트를 사용한다.**
- 지정된 통로를 이용하고 위험 통제구역은 허가 없이 출입하지 않는다.
- 인화물질 또는 폭발물이 있는 장소에는 **사전 승인 없는 화기취급은 절대 엄금한다.**
- 작업전 인접 소화설비 위치 확인 및 작동법을 숙지한다.
- 용접, 절단 시 불꽃차단판 설치 후 작업하여야 하며 불꽃이 비산하여 화재 발생위험이 높은 작업시 가연성 및 인화성 물질을 격리하고 **소화기기(소화기 및 소화전 등)를 근접 배치 후 작업에 임한다.**
- 작업자는 화재발생시 초기 대응요령을 자체 교육하고 피난동선 등을 미리 파악하여 인명피해를 최소화 하여야 한다.
- 작업장 내에서는 반드시 금연하여야 한다.
- **작업장 내 음주 및 음주 후 작업은 금한다.**
- 작업장 주위의 정리정돈은 철저히 하며 작업장 내에서 장난을 하지 말고 뛰어다니지 않는다.
- 전기 활선 작업 중 절연용 방호기구를 반드시 사용한다.
- 고압선 가까이에는 접근하지 말고 젖은 손으로 전기장치를 만지지 않는다.

- 전기공사시 관련 면허 소지자 이외에는 전기수선을 하지 않는다.
- 비접지식 전기공구나 전기콘센트를 사용하지 않는다.
- 기계 가동시 자리를 비우지 않으며 프레스 및 절단기 등 기기 사용시 방호장치를 설치한다.
- 질식사고 위험장소(정화조 등) 작업시 환기를 충분히 하고 작업에 임하여야 하며 개인안전장구를 착용 후 작업한다.
- 높은곳에서 작업할 경우 낙하방지용 안전보호장구를 반드시 착용 후 작업한다
- 위험요인 발견 및 사고 발생시는 작업지시자에게 즉시 보고하고 필요한 조치를 취하여야 한다.
- 기타 공사현장 안전에 필요한 행동요령 및 조치방법을 숙지하고 작업에 임하여야 한다.
- 위 공사현장 안전수칙을 위반하고 작업에 임한 경우 모든 책임은 업체에 있으며 학교는 책임을 지지 않는다.

위의 공사현장 안전수칙을 숙지하고 철저히 준수할 것을 다짐하며 서약합니다.

2022. . .

현장책임자 : (인)

작업지시자 : (인)

확 인 자 : (인)